Del av funktionslistan som innehöll mer än 500 punkter

idnr	rubrik	beskrivning	lä-ge	Användar-funktion	Specifikation	Arena gör:	El central:	Utföres av:	Lös inredning:	Leverantör	ok		tisdag 18	onsdag 19	torsdag 20	fredag 21	lördag 22	söndag 23	måndag 24	tisdag 25	onsdag 26	torsdag 27	fredag 28	lördag 29	söndag 30	efter	ok	idnr
												före																
0	***ARENAOMRÅDE***	***HUVUD-HANDLINGAR***																										0
10	**(Arenaområden definition 2017-03-20)**	Översikt av Arenans delområden	al-la	Arena	**Arenaområden definition.jpg version 2017-03-21**	upprättar ritning		01:1 PROJEKTERING - hans				**X**																10
20	**(Layout Arena 2017-03-28**	planritning med alla funktioner på Arenan redovisade	al-la	Arena	**Layout Arena 1500.ocd version 2017-03-29**	upprättar ritning		01:1 PROJEKTERING - hans				**X**																20
30	**(Arena_funktioner_2017_03_30 = denna)**	beskrivning och specifikation till layoutritning	al-la	Arena	**Arena_funktioner_layoutritning_2017_03_30.xlsx**	upprättar beskrivning		01:1 PROJEKTERING - kjell				**X**																30
40	LEKBYDALSVÄGEN	avstängning av väg	A1	Arena	Avstängd för trafik 29/4 kl 10-19 samt 21-22. Övrig tid fordon med tillstånd	sätter upp vägskylt		08:0 TRAFIK					**X**															40
50	LEKBYDALSVÄGEN	parkeringsförbud vardagar 6-9	A1	Arena	parkeringsförbud vardagar 6-9	sätter upp vägskylt		08:0 TRAFIK					**X**															50
60	Publik (1 av 3)	publikområde före fällskylt	A1	Tävling	avgränsning mot tävlingsområde med behörigt staket																							60
65	Flaggfri Zon	publikområde före fällskylt	A1	Arena	15 skyltar FLAGGFRI ZON	sätter upp tillhandahållna skyltar på stakkäpp		02:6 BYGG - skyltar arena		Byggmax											**X**							65
70	Publik (1 av 3)	publikområde före fällskylt	A1	Arena	avgränsning före fällskyltar 100 m	sätter upp 100 m räcke H=0,9 m		02:2 BYGG- avspärrn		GOF arr			**LEV**	**X**														70
80	Publik (2, 3 av 3)	publikområde från fällskylt	A1	Arena	avgränsning efter staket	sätter upp 75 st k-avspärrn		02:1 BYGG- ks avspärrn		Ramirent						**LEV**	**X**	**X**										80
90	Ljusspel mot berg (NV)	effektbelysning natt	A1	Marknad	3 st armaturer med bred belysning **enl Belysning Arena-1.pdf version 2016-10-05**	sätter upp, kopplar in	UC16 A-2124	06:0 EL		Fergin																		90
100	Ljusspel mot träden (1,2 av 2 i NO)	effektbelysning natt	A1	Marknad	3 + 5 st armaturer **enl Belysning Arena-1.pdf version 2016-10-05**	sätter upp, kopplar in	UC16 A-21134	06:0 EL		Fergin																		100
110	Återvinning (2 st)	återvinning	A1	Arena	R01, R03 brännbart	ställer ut, sköter återvinningskärl		07:2 ÅTERVINNING		Renova												**X**						110
112	Återvinning (2 st)	återvinning	A1	Arena	retur vid R01, R03	ställer ut, sköter återvinningskärl		07:2 ÅTERVINNING		Pantamera																		112
120	Staket Borttages	nedtagning av fårstaket	A1	Tävling	fårstaket tas ner av arrendatorn LG					Leif Gustavsson		**X**																120
125	/ passage över dike till publikyta	nedtagning av fårstaket	A1	Tävling	fårstaket tas ner av arrendatorn MA					Maria Andersson		**X**																125
~~127~~	~~/ passage över dike till publikyta~~	~~passage~~	~~A1~~	~~Arena~~	~~passage~~	~~landgång över dike Ø=2 m~~		~~02:0 BYGG~~		~~GOF arr~~		~~**X**~~																~~127~~
130	El	befintligt elskåp 2233	A1	Arena	inkopplas som reserv för OB	25 A tillgängligt i elskåp som reserv för OB mm	bef.	06:0 EL																				130
140	OB förråd	förvaring utrustning	A1	Arena-produktion	ips tält 3x3 m	sätter upp tält		03:1 TÄLT - ipskogen		IP Skogen						**LEV**	**X**		**ANV**									140
150	OB förråd	förvaring utrustning	A1	Arena-produktion	byggcentral, belysning	sätter upp, kopplar in	UC16 A-21133	06:0 EL																				150
170	Toalett	toalett för OB	A1	Arena-produktion	1 st toalett	upphandlar, anvisar plats, sköter		07:1 TOA - hyr		Several																		170
180	OB släp	uppställningsplats för OB-släp	A1	Arena-produktion	mindre släpvagn	anvisar plats		01:3 ANVISNING												**X**								180
190	OB Ljudbuss	uppställningsplats OB-ljudbuss	A1	Arena-produktion	6 ton	anvisar plats		01:3 ANVISNING												**X**								190
200	OB Ljudbuss	uppställningsplats OB-ljudbuss	A1	Arena-produktion	6 ton	håller med pallning om ojämnt		02:0 BYGG		GOF arr											**X**							200
210	OB Ljudbuss	uppställningsplats OB-ljudbuss	A1	Arena-produktion	32A anslutning el	kopplar in	UC63 A-2113	06:0 EL																				210
220	2 st bilpatser	uppställningsplats för 2 personbilar	A1	Arena-produktion	uppställningsplats för 2 personbilar	anvisar plats		01:2 UTSÄTTNING				**X**																220
230	2 st bilpatser	uppställningsplats för 2 personbilar	A1	Arena-produktion	avspärrning 2 personbilsplatser	sätter upp avspärrningsband		02:0 BYGG													**X**							230
240	OB Teknik	hantering av tekniken vid OB-produktionen	A1	Arena-produktion	2 st 3-sidiga stålbodar 2x 2,5 x 6 m	hyr inkl uppsättning, anvisar plats		02:8 BYGG - hyr bodar		Ramirent									**X**		**ANV**							240
250	OB Teknik	hantering av tekniken vid OB-produktionen	A1	Arena-produktion	plats för 6 personer med 5 bord, 6 stolar	tillhandahåller lös inredning		03:2 TÄLT - ipskogen inredning	5 bord, 6 stolar	IP Skogen						**LEV**				**X**	**ANV**							250
260	OB Teknik	hantering av tekniken vid OB-produktionen	A1	Arena-produktion	belysning, värme, byggcentral	sätter upp, kopplar in	UC16 A-21132	06:0 EL																				260
270	Finsk/Engelsk speaker	kommenterar TV-bilder	A1	Arena-produktion	utrymme 2 st 2 x 2,5 m med 3 st skärmväggar 2m långa	utför skärmväggar		02:0 BYGG													**X**							270
280	Finsk/Engelsk speaker	kommenterar TV-bilder	A1	Arena-produktion	inredning 2 bord 2 stolar	tillhandahåller lös inredning		03:2 TÄLT - ipskogen inredning	2 bord 2 stolar	IP Skogen						**LEV**				**X**	**ANV**							280
290	OB Produktion	kontroll av innehållet i OB produktionen	A1	Arena-produktion	2 st 3-sidiga bodar 2x 2,9 x 8,45 m under OB Teknik	hyr inkl uppsättning, anvisar plats		02:8 BYGG - hyr bodar		Ramirent									**X**	**ANV**								290
300	OB Produktion	kontroll av innehållet i OB produktionen	A1	Arena-produktion	trappa till övre bodar vid 2 våningslösning ca 3,5 m	sätter upp med Haki material		02:4 BYGG - plattform		Haki			**LEV**							**X**	**ANV**							300
310	OB Produktion	kontroll av innehållet i OB produktionen	A1	Arena-produktion	bod med plats för 10 bord, 15 stolar	tillhandahåller lös inredning		03:2 TÄLT - ipskogen inredning	10 bord, 15 stolar	IP Skogen						**LEV**				**X**								310
320	OB Produktion	kontroll av innehållet i OB produktionen	A1	Arena-produktion	16 A uttag, belysning, fiber, kabelutgång	sätter upp, kopplar in	UC16 A-21131	06:0 EL																				320
330	FM-antenn	för lokalradio arenan	A1	Arena-produktion	plats för högt placerad antenn på trosslyft på tak OB																							330
340	TV-kameraplats 1 - mot sista	TV-bilder mot sista	A1	Arena-produktion	plattform 2 x 3 m <1,2 m hög med trappa och räcken	sätter upp med Haki material		02:4 BYGG - plattform		Haki			**LEV**				**TRP**	**TRP**	**X**		**ANV**							340
350	TV-kameraplats 2 - insport	TV-bilder från insport	A1	Arena-produktion									**LEV**															350
360	TV-kameraplats 3 - sväng	TV-bilder i sväng	A1	Arena-produktion	avgränsning 2 x 2 m, med 3 k-staket	sätter upp 3 st k-staket		02:1 BYGG- ks avspärrn		Ramirent						**LEV**	**X**	**X**			**ANV**							360
370	TV-kameraplats - 4 - mål	TV-bilder i mål	A1	Arena-produktion	plattform 2 x 3 m 1,2 m hög med trappa och räcken	sätter upp med Haki material		02:4 BYGG - plattform		Haki			**LEV**				**TRP**	**TRP**	**X**		**ANV**							370
380	(blått x 3 st) / Allmän belysning insport	allmän belysning målfållor	A1	Tävling	3 st belysningsmaster med armaturer	sätter upp, kopplar in	UC16 A-2124	06:0 EL		Ramirent									**LEV**									380
390	/ kanalisation i sväng	kanalisation i mark tvärs fållor och publikområde	A1	Arena	**se MT 3 Markåtgärder Arena.jpg**	lägger ner 36 m kabelrör dia 110		04:1 MARK - tung		Tommy G		**X**																390
400	Passage	passage till inre U	A1	Tävling	öppningsbar passage	gör öppningsbar passage		02:2 BYGG- avspärrn						**X**														400
410	Fällskylt fyra spår - 150 m	fållanvisning	A1	Tävling	AT1 5 st skivor 0,6x1,0 (1,2) **enl Fällanvisning.pdf**	sätter upp skivor med stöd för skylt 60x120		02:6 BYGG - skyltar tävling		GOF arr			**LEV**						**X**									410
~~420~~	~~Fällskylt fyra spår - 150 m~~	~~belysning fållanvisning~~	~~A1~~	~~Tävling~~	~~belysning fällskyltar strålkastare på regelstolpe~~	~~sätter upp kopplar in~~	~~UC16 A-2124~~	~~06:0 EL~~																				420
430	(gröna streck) / Målfållor	raka målfållor 3 m breda 4 i bredd de sista 40+50 m av de sista 150 m	A1	Tävling	4 fållavgränsningar 40 + 50 m x 3 m bredd 3 st höjd 20 - 40 cm **enl Fällanvisning.pdf**	bygger fållor med låga markeringar H=0,2 m raka bitar		02:2 BYGG- avspärrn					**LEV**	**X**	**X**	**X**												430
440	(gröna streck) / Målfållor	svängda målfållor 3 m breda 4 i bredd del av de sista 150 m i kurvor R=8 + 3x4 m	A1	Tävling	4 fållavgränsningar 70, 80, 90 m bredd 3 m höjd 60 cm **enl Fällanvisning.pdf**	bygger fållor med höga makeringar H=0,6 m i kurvor, ej snitsel		02:2 BYGG- avspärrn					**LEV**	**X**	**X**	**X**												440
445	(gröna streck) / Målfållor	målfållor in mot U	A1	Tävling	fållavgränsning 150 m mot U höjd 90 cm	sätter upp räcke H=0,9 m mot U		02:2 BYGG- avspärrn					**LEV**	**X**	**X**	**X**												445
450	(gröna streck) / Målfålla sista	utvidgning av målfålla sista sträckans måleång	A1	Tävling	extra fålla med 4 m bredd sista 30 m **enl Fällanvisning.pdf**	sätter upp 30 m räcke H=0,9 m		02:2 BYGG- avspärrn		GOF arr			**LEV**	**X**	**X**													450
460	Mållinje SI enheter (svart k)	SI enheter	A1	Tävling	plats för SI enheter	kanalisation i mark		06:0 EL													**ANV**							460
470	Målstolpe	anvisning MÅL resp VÄXLING	A1	Tävling	AT2 / 1 st skiva 0,6x1,0 + 1,5 **enl Fällanvisning.pdf**	sätter upp skivor med stöd samt på regelstopar för skylt 60x150		02:6 BYGG - skyltar tävling		GOF arr			**LEV**						**X**									470
480	Reklampelare	reklamplats	A1	Tävling	AT2 /reklamplats på baksida MÅL	sätter upp skivor med stöd mot fällanvisningsskylt		02:6 BYGG - skyltar marknad		GOF arr			**LEV**						**X**									480
490	Foto/press	plats för fotografer vid målet	A1	Information	plats för 6 fotografer	sätter upp 3 st k-staket		02:1 BYGG- ks avspärrn		Ramirent						**LEV**	**X**	**X**										490
495	Foto/press	plats för fotografer vid målet	A1	Information	gröna markskydd	lägger ut gröna markskydd		04:2 MARK - lätt		Gbg & Co									**LEV**			**X**						495